

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN

VZW



Controleorganisme erkend door het ministerie

ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 24
2000 Antwerpen
Tel. 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65

ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel. 02 230 97 69
Fax 02 230 26 76

BNVzelle
09/2524545

EAN: _____
Ref.: _____ Teller nr. _____
Index: _____

O. ref.: _____

U. ref.: _____

VERSLAG NR: 23/13-0120/07

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE: HUNTSLOMATA 9280 LEBBALLE
EIGENAAR: BRANT CHRISTIA
Adres: HUNTSLOMATA 9280 LEBBALLE
OPDRACHTGEVER: CHRISTOPHE RINGOOT
Adres: CUYANDEWALWEGE 104 9300 KATLE
INSTALLATEUR: _____
Adres: _____
BTW of IK: _____

Datum van het onderzoek: 20/01/2013 Aard van het onderzoek: gelijkvoermigheidsonderzoek - controlebezoek volgens:

(AREI art. 270) (AREI art. 271) (AREI art. 276) (AREI art. 276bis) (ARAB art. 262) (K.B. 2.6.2008) (I.R. art. 231) (Voorschr. (DNB))
Aard installatie: Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring - verkoop-weoneenheid - Type der lokalen: WOONING

Begin werken: Fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - 1.1.83 AREI art. 86

Aansluiting: Spanning 2 x 230 V Bescherming van de aansluiting AUT 40A-2P.

Voedingskabel hoofdbord: 2 x 10 mm² Alg. schakelaar: type DIE SCHEUK 40A/30mA-2P.

Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider Schema: TT
Aantal borden: 1st; Aantal eindstroombanen: 8st; RA: 0,1,00 Ohm; RI tot 10,00 MOhm

Uitwendige invloedsfactoren: _____

BESCHRIJVING: _____
ZIE SCHEMA EN SITUATIEPLAN
IN BIJLAGE

UITGEVOERDE CONTROLES: zie verso
VASTGESTELDE INBREUKEN EN/OE NOTAS:

geen inbreuken

	PROCES-VERBAAL VAN HET
	GELIJKVOERMIGHEIDSONDERZOEK
	gezien op
	de aangestelde van de sijn: <u>omverleer</u>
	naam:
handtekening:	

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: Zie keerzijde. (1)

BESLUIT 1. De installatie is conform. De ingangsklemmen van de algemene ADS werden verzegeld en de ééndraads- en situatieschema's werden voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 20/01/2030 (art. 271 AREI) alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
2. De installatie is niet conform.
3. De installatie mag in dienst blijven indien zonder verfraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden omdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.